



项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025年2月18日

项目名称		辖区临时损毁道路修复、安全防护工程及渡口提升改造项目经费						
主管部门及代码		应急工作服务中心 12520000MB031953XH		实施单位		应急工作服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	19.93	10	99.60%	9.96	
	财政拨款				—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对辖区通村(组)道路、渡口、安防设施进行维修维护及提升改造			实际完成党武村通组道路积水点隐患治理项目建设、果落村、掌克村垮塌堡坎修复及果落村新增安防设施项目建设、摆牛村、思丫村损毁道路修复项目建设(混凝土采购)三个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	修复堡坎	≥ 50 立方米	88.505	10	10	
			修复受损路面长度	≥ 500米	609	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效	完成时限	按时完成	达成目标任务	10	10
		成本	项目成本	≤ 20万元	19.93	5	5	
	项目或定额成本控制率		100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障辖区居民安全出行	保障	是	30	29	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	群众满意度	≥ 95%	95%	10	9.5	
	总分					100	98.46	
绩效结论	本年较好的完成预期目标工作,保障辖区居民生活和谐稳定,有效提升辖区居民幸福感、获得感、安全感。							

联系人:

注:

- 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。
- 未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$),则得分计算方法应用“实际完成值(B)/年度指标值(A)×该指标分值”;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$),则得分计算方法应用“年度指标值(A)/实际完成值(B)×该指标分值”。
- 定性指标根据指标完成情况分为:“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

经办人: 姜

Zir

Zp in E.



项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位(盖章): 武昌街道经发办

填报日期: 2025年3月18日

项目名称		茅草村一、二、三组太阳能路灯安装项目						
主管部门及代码		实施单位						
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(E)		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	11.045	11.045	11.045	11.045	10	100%	10
	财政拨款	11.045	11.045	11.045	11.045	—	—	—
	其中:上级补助	11.045	11.045	11.045	11.045	—	—	—
	本级安排					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安装茅草村一、二、三组太阳能路灯47盏,提高当地夜间出行安全及改善村风村貌			已完成茅草村一、二、三组47盏太阳能路灯安装工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	茅草村一、二、三组太阳能路灯	47盏	47盏	10	10	
			受益群众人数	1095	1095	5	5	
			受益农户数	248	248	5	5	
		质量	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	项目完成时间	2024年12月底前	2024年11月14日	10	10	
	成本	项目成本	≤11.045万元	11.045万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	改善居民出行环境	明显改善	有效改善	10	10	
		可持续影响	改善公共服务水平	明显改善	有效改善	10	10	
			公共设施使用年限(≥**年)	≥5年	5年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	100	
绩效结论	已按要求完成路灯安装工作							

联系人: 李易衡

注:

1. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。
2. 未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用“实际完成值(B)/年度指标值(A)×该指标分值”;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用“年度指标值(A)/实际完成值(B)×该指标分值”。
4. 定性指标根据指标完成情况分为:“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。



项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位(盖章): 党武街道经发办

填报日期: 2025年3月18日

1. 项目名称		党武街道摆牛村三组太阳能路灯安装项目						
主管部门及代码		实施单位		党武街道				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(E)		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	14.1	14.1	14.1	14.1	10	100%	10
	财政拨款	14.1	14.1	14.1	14.1	—	—	—
	其中: 上级补助	14.1	14.1	14.1	14.1	—	—	—
	本级安排					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安装摆牛村三组太阳能路灯60盏, 提高当地夜间出行安全及改善村风村貌			完成摆牛村三组60盏太阳能路灯安装工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	摆牛村三组太阳能路灯	60盏	60盏	10	10	
			受益群众人数	1123	1123	5	5	
			受益农户数	263	263	5	5	
		质量	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效	项目完成时间	2024年12月底前	2024年12月14日	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益	项目成本	≤14.1万元	14.1万元	10	10	
			社会效益	改善居民出行环境	明显改善	有效改善	10	10
		可持续影响	改善公共服务水平	明显改善	有效改善	10	10	
	公共设施使用年限(≥**年)		≥5年	5年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	100	
绩效结论	已按要求完成路灯安装工作							

联系人: 李易衡

注:

1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。
2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用“实际完成值(B)/年度指标值(A)×该指标分值”; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用“年度指标值(A)/实际完成值(B)×该指标分值”。
4. 定性指标根据指标完成情况分为: “达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

